



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน โทร. ๐๔๓ ๙๙๔ ๕๖๗

ที่ มค ๗๓๕๐๑/-

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

เรื่องเดิม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ได้จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้าย

ปัญหา/อุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๑) การดำเนินการโครงการบางโครงการล่าช้า จึงจำเป็นต้องมีการโอนงบประมาณจาก บางโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้
- ๒) โครงการที่บรรจุแผนพัฒนามีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/ กิจกรรม และมีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามที่โครงการที่บรรจุไว้
- ๓) ข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด
- ๔) การดำเนินการโครงการบางโครงการล่าช้า มีขั้นตอนที่ซับซ้อนจึงต้องใช้ระยะเวลา

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอแนะ

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) หากไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารส่วนตำบลเพิ่มขึ้น

๕) องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ควรดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้

๖) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาดังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสันธาร์ ศิริขวา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นางสุภาพ ชัยดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

.....

.....

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(เชิดชัย พิภพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน



ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายมงคล กัญยาสุต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน



สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม(โครงการย่อย)

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๐ก.ย.๒๕๖๗)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างเสารังน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๑.ค. ๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	ค่าฐานที่ตั้งถังน้ำ	สำนักปลัด	๑๒,๐๐๐	๔,๔๐๐	๓๖.๖๗	๑๑.ค. ๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๓	ค่าปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๑.ค. ๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔	โครงการ Big Cleaning Day ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๖๐๐	๑๒.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	แล้วเสร็จ
๕	โครงการจิตอาสาทำความดีขององค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๕.๐๐	๑๑.ค. ๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐	๒๑,๐๗๕	๘๔.๓๐	เมษายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๗	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	๙๕.๐๐	๑๑.ค. ๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๘	โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๘,๙๐๐	๘๙.๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๙	โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๘,๙๐๐	๘๙.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๘,๙๐๐	๘๙.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ประชาคมหมู่บ้าน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช่	๐.๐๐	ก.พ. ๖๗-มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม(โครงการย่อย)

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละของ	ระยะเวลาการ	ผลการดำเนินงาน
๑๒	โครงการอบรมการป้องกันภัยแก่ประชาชน	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๖๖.๖๗	๑๓.๓.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ

แผนงานการสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๐ก.ย.๒๕๖๗)	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑๓	โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๒๕,๗๘๘	๘๕.๙๖	๑๓.๓.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๖๐.๐๐	๑๓.๓.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๒๒,๘๕๖	๗๖.๑๙	๑๓.๓.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๗,๐๕๕	๗๐.๕๕	๑๓.๓.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม(โครงการย่อย)

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๐ก.ย.๒๕๖๗)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเนาว์ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๓๑๕,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๙๗.๔๖	๑ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ (คสล.) บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๑๓๒,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๙๔.๗๐	๑ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑๑๐.๐๐	๑ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๙๗.๒๒	๑ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๙๖.๖๗	๑ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคลองระบายน้ำ บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๖๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๙๘.๓๓	๑ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒๓	โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขื่อน หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๑๑๑,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๙๘.๒๐	๑ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒๔	โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๘๖,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๙๘.๘๔	๑ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒๕	โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๙๘.๓๙	๑ต.ค. ๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม(โครงการย่อย)

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๐ก.ย.๒๕๖๗)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๒๖	ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อน (หลังเดิม)	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๗	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เขื่อน	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๐	๙๙.๙๓	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒๙	โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๓๙,๕๖๐	๙๘.๙๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อน	กองการศึกษา	๔๑๗,๐๗๖	๓๘๗,๒๖๑	๙๒.๘๕	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตุ่น-โนนนาหว้า	กองการศึกษา	๔๑๗,๐๗๖	๔๐๒,๔๘๐	๙๖.๕๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๒	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวินทองถิ่นไทย	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๖,๘๖๐	๓๔.๓๐	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๓	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน “เขื่อนเกมส์”	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๖๘๐	๙๙.๓๔	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๔	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๕๐	๑๔๙.๙๕	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๕	โครงการจัดงานวันพระสุนทรพิพิธบุญคุณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๑๒๖.๖๗	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม(โครงการย่อย)

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๐ก.ย.๒๕๖๗)	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๓๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย	๑๓๓๕	๒๐,๐๐๐	๑๔๘,๕๐๐	๗๔๒.๕๐	๑๓.๑๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓.๑๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๐ก.ย.๒๕๖๗)	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๓๖	โครงการกำจัดวัชพืช	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	๙๒.๕๐	๑๓.๑๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓๗	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓.๑๖-๓๐ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

ความก้าวหน้า ตามแผนดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน	๑๑๓	โครงการ
• รายงานสถานะดำเนินการ รอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน	๑๑๓	โครงการ
• ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๙	จำนวน	๖๐	โครงการ
• อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๓	จำนวน	๓๑	โครงการ
• ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๖	จำนวน	๒๒	โครงการ