



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน

๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย (๓๑มี.ค.๖๘)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง, คนพิการที่มี ภาวะพึ่งพิง	๒๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	✓			๐	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ ประสบอัคคีภัย	การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน มีลักษณะ เป็นการช่วยเหลือที่ จำเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันทันทีใน การดำรงชีพและความเป็นอยู่ของ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	✓			๐	
๓	โครงการซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระ เกียรติฯ	ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติใ เกียรติฯ	๒๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐	
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตสงเคราะห์ผู้มี รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	ช่วยเหลือครอบครัวผู้มียรายได้น้อยและ หัวหน้าครอบครัวประสบภาวะ ยากลำบาก	๒๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐	
๕	โครงการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น	เพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทของสตรี	๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	✓			๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน

๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย (๓๑มี.ค.๖๘)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ (กิจกรรมนันทนาการ สำหรับผู้สูงอายุ)	โอกาสผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพื่อช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรง สมบูรณ์ตลอดเวลา	๓๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘			✓	๓๐,๐๐๐	
๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ	ทำให้ผู้พิการสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิต ตัวเองได้ เช่น หลายคนหลังเรียนจบยัง ไม่สามารถหางานทำได้ ก็ต้องอยู่บ้าน ไม่มีรายได้ ทำให้ลดความภาคภูมิใจใน ตัวเองและทำให้วิชาความรู้ที่ได้เรียน มายิ่งถูกหลงลืมไปเรื่อย ๆ	๑๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	✓			๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย (๓๑มี.ค.๖๘)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีระเบียบ วินัย ปลุกฝังค่านิยมการเล่นกีฬาให้มี น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย	๓๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	✓			๐	
๑๐	โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรม ระดับปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	๕๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐	
๑๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ สัมพันธ์สร้างสรรค์จินตนาการเด็ก	พัฒนาทักษะการเข้าสังคม ภาษาและ การสื่อสารของเด็ก	๓๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘			✓	๒๑,๙๖๐	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก	พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ปฐมวัย	๕๒๕,๓๕๖	๑ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘		✓		๒๓๕,๗๒๖	
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก	พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ปฐมวัย	๔๘๓,๘๘๐	๑ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘		✓		๒๖๖,๐๘๐	

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย (๓๑มี.ค.๖๘)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๔	โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติ ไทย	เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างความภาคภูมิใจให้รักชาติ	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย. ๖๘	✓			๐	
๑๕	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทย	เพื่อส่งเสริมให้ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจที่แจ่มใส รวมทั้ง ปลูกฝังให้มีความเป็นนักกีฬา	๒๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๑ธ.ค. ๖๘			✓	๒๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลมวลชน “อำเภอโกสุมพิสัย คัพ”	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้การกีฬาเป็น สื่อกลางในการเชื่อมความ สัมพันธ์มิตรกับท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย. ๖๘	✓			๐	
๑๗	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน “เซียนเกมส์”	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้การกีฬาเป็น สื่อกลางในการเชื่อมความ สัมพันธ์มิตรกับท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	๒๔๗,๘๗๐	
๑๘	โครงการเดิน วิ่ง เชื้อนเมืองสอง บ้าน มีนihatมาราธอน	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้การกีฬาเป็น สื่อกลางในการเชื่อมความ สัมพันธ์มิตรกับท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย. ๖๘	✓			๐	
๑๙	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของใน ท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย. ๖๘		✓		๐	
๒๐	โครงการจัดงานวันพระสุนทรพิพิธ บุญคุณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย	เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของใน ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๑ธ.ค. ๖๘			✓	๕๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับเด็กและเยาวชน	สืบสานภูมิปัญญานับเป็นกระบวนการ เรียนรู้แบบใหม่ ที่สร้างการเรียนรู้อัน หลากหลายร่วมกันของเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย. ๖๘	✓			๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย (๓๑มี.ค.๖๘)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๒	โครงการจัดงานวันอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิก อปพร	๒๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘			✓	๒๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและ ทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ศักยภาพการทำงานของอปพร.ให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น	๔๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘			✓	๔๐,๐๐๐	
๒๔	โครงการอบรมซักซ้อมแผนอัคคีภัย	เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ เพลิงไหม้	๑๕,๐๐๐	๑๓.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐	
๒๕	โครงการอบรมป้องกันภัยแก่ ประชาชน	อาสาสมัครจิตอาสาภัยพิบัติและ ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้และมี ความสามารถในการรับมือกับเหตุ ฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง	๑๕,๐๐๐	๑๓.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐	
๒๖	โครงการอบรมให้ความรู้การ ป้องกันเหตุสาธารณภัยเบื้องต้น ให้กับเด็กเยาวชน	เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ด้านสา ธารณภัยตัวอย่างให้แก่เครือข่าย เยาวชน	๒๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	✓			๐	
๒๗	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน ไฟฟ้า	ความรู้ด้านการป้องกันไฟฟ้า	๑๕,๐๐๐	๑๓.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	✓			๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย (๓๑มี.ค.๖๘)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๖	ให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	๒๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๐.๐๐	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๒	ให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	๑๐๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๔	ให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	๑๑๑,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	
๓๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๖	ช่วยลดความเสี่ยงน้ำเสียออกจากพื้นที่ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่ที่ ๖ บ้านเขื่อน	๑๐๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	
๓๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อนได้ หมู่ที่ ๑๐	ช่วยลดความเสี่ยงน้ำเสียออกจากพื้นที่ ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	๗๔,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	
๓๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อนได้ หมู่ที่ ๑๐.	ช่วยลดความเสี่ยงน้ำเสียออกจากพื้นที่ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	๑๖๔,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	
๓๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเนา หมู่ที่ ๕	ช่วยลดความเสี่ยงน้ำเสียออกจากพื้นที่ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	๓๗๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย (๓๑มี.ค.๖๘)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๒)	ลำเลียงน้ำเสียออกจากพื้นที่ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขังหรือน้ำกัดเซาะ ภายในหมู่ที่ ๓ บ้านเขื่อน	๗๗,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑)	ลำเลียงน้ำเสียออกจากพื้นที่ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขังหรือน้ำกัดเซาะ ภายในหมู่ที่ ๓ บ้านเขื่อน	๒๐๓,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	
๓๗	โครงการปรับปรุงงานวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เขื่อนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗	ช่วยลำเลียงน้ำเสียออกจากพื้นที่ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	๒๒๙,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน เขื่อน หมู่ที่ ๑	ให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	๒๐๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน เขื่อน หมู่ที่ ๒	ให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	๑๘๑,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐.๐๐	
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุก (เส้นทางหนองหวาย) บ้านโนนต้น หมู่ที่ ๔	ประชาชนได้มีเส้นทางจราจรที่ ปลอดภัยและขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘			✓	๙๙,๐๐๐	
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุก บ้านเขื่อนคำ หมู่ที่ ๑๑	ประชาชนได้มีเส้นทางจราจรที่ ปลอดภัยและขนถ่ายสินค้าทางการ เกษตร	๒๐๓,๘๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘			✓	๒๐๒,๐๐๐	
๔๒	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก	เพื่อสร้างอาคารในการเก็บวัสดุอุปกรณ์ เช่น ท่อ ,มิเตอร์น้ำ ฯ	๒๕๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย (๓๑มี.ค.๖๘)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๓	โครงการบริหารจัดการขยะโดย ชุมชน (ธนาคารขยะ)	การกระตุ้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาขยะกันมากขึ้น	๒๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐	
๕๔	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.)	ประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาใน การช่วยเหลืองานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ	๒๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย (๓๑มี.ค.๖๘)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๕	โครงการจัดงานวันดินโลก	ความตระหนักถึงความสำคัญของ ทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการ ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	✓			๐	
๔๖	โครงการจัดงานส่งเสริมธนาคาร เมล็ดพันธุ์พืช	เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต ให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความ เข้มแข็งให้ชาวนาอย่างยั่งยืน.	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	✓			๐	
๔๗	โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติฯ	เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์และเป็นการช่วยเหลือ สังคมอีกทางหนึ่ง	๑๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๐	
๔๘	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและ	ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแล รักษาให้คงสภาพเดิม	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	✓			๐	
๔๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความ หลากหลายทางชีวภาพ	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	✓			๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย (๓๑มี.ค.๖๘)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๐	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ ฯ	๓๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๒,๕๐๐	
๕๑	โครงการ Big Cleaning Day ของ องค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาดและมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓			
๕๒	โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ	เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะ หรือจิตอาสาให้แก่ประชาชน	๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘			✓	๔,๕๐๐	
๕๓	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ให้กับบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขื่อน	การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกล ยุทธ์แนวใหม่ให้กับพนักงานส่วนตำบล	๑๕๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐	
๕๔	โครงการสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม การทำงาน ที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ขององค์การ	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐	
๕๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของประชาชน โดยมี แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐	

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย (๓๑มี.ค.๖๘)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๖	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐	
๕๗	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐	
๕๘	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘		✓		๐	